

ANNEXE 3 - RETROPLANNING CENTRE AQUATIQUE

Libellé des étapes	Échéances
Validation APS recalé en conseil exeptionnel en octobre 2018	validation ok
OS APD + PC (9 semaines de travail du MOE)	09/11/2018
Declaration sans suite Appel d'offre OPC/CT/SPS MAPA OPC/CT/SPS relance	09/11/2018
3 semaines de consultation MAPA OPC/CT/SPS	30/11/2018
MAPA AMO APD/PRO/DCE	30/11/2018
Analyse des offres + ESPELIA	30/11/2018
Commission restitution analyse CT/SPS/OPC	17/12/2018
Notification Marchés CT/SPS/OPC + MAPA AMO APD /PRO/DCE + transmission APS au Controleur	07/01/2019
Restitution MOE de l'APD	21/01/2019
Réunion Techniciens / élus phase APD (4 semaines de validation max)	18/02/2019
Modifications sur APD MOE + prise en compte observations du Controleur technique sur APD + PC	18/03/2019
Validation APD en Conseil Communautaire	fin Avril 2019
Dépôt PC sous nouveau PLU	début Juillet 2019
Notification PRO (5 semaines)	début Juillet 2019
Restitution AMO + Controleur Technique sur PRO	mi aout 2019
Restitution MOE de la phase PRO (5 semaines)	fin aout 2019
Réunion Techniciens / élus phase PRO (4 semaines de validation max)	fin septembre 2019
Recalage PRO par MOE	mi octobre 2019
Validation PRO en Conseil Communautaire	fin Novembre 2019
Arrêté PC	fin Novembre 2019
Notification OS DCE (2 semaines) + 2 semaines relecture DCE	mi-decembre 2019
Consultation DCE / mise en ligne plate-forme des marchés (35 jours)	début janvier 2020
Remise des offres	10/02/2020
Analyse des candidatures (2 semaines MOE)	24/02/2020
Demandes de complements sur les candidatures	16/03/2020
Analyse des offres (2 semaines MOE)	02/03/2020
Demandes de precisions sur les offres	23/03/2020
CAO ou Conseil Communautaire ?	début Mai 2020
Mise au point des marchés	Mi Mai 2020
Delai Standstill	Fin Mai 2020
Signature des marchés + Transmission Prefecture	mi juin 2020
Notification aux entreprises	fin Juin 2020
Preparation de travaux (1 mois calendaire)	fin Juillet 2020
Demarrage des travaux	début Septembre 2020
Délai de travaux sans intempérie (delai 17 mois)	Début février 2022
AOR (reception Travaux) - 8 semaines	début Avril 2022
Inauguration	début Mai 2022
Ouverture du centre Aquatique	début JUIN 2022